

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM

MUNICÍPIO: XAXIM

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE ANITA GARIBALDI

CARACTERÍSTICAS:

PROJETO: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL

Reforma da Escola Municipal Anita Garibaldi no município de Xaxim, com área de 522,25 m².

AREA: 522,25 M²

DATA: 23/10/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS	PESO	PERÍODO (MÊS)										TOTAL	
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05			
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS INICIAIS	75.843,98	22,16%	60.675,18	80,00%	15.168,80	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	75.843,98	100,00%
02	SUPRA ESTRUTURA	8.455,00	2,47%	5.918,50	70,00%	2.536,50	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.455,00	100,00%
03	PAREDES E PAINÉIS	33.951,00	9,92%	3.395,10	10,00%	13.580,40	40,00%	11.882,85	35,00%	5.092,65	15,00%	-	0,00%	33.951,00	100,00%
04	COBERTURA E PROTEÇÕES	60.543,50	17,69%	6.054,35	10,00%	18.163,05	30,00%	18.163,05	30,00%	18.163,05	30,00%	-	0,00%	60.543,50	100,00%
05	REVESTIMENTOS	57.750,60	16,87%	-	0,00%	17.325,18	30,00%	17.325,18	30,00%	11.550,12	20,00%	11.550,12	20,00%	57.750,60	100,00%
06	PAVIMENTAÇÕES	42.218,90	12,33%	-	0,00%	8.443,78	20,00%	12.665,67	30,00%	12.665,67	30,00%	8.443,78	20,00%	42.218,90	100,00%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS	32.871,50	9,60%	3.287,15	10,00%	9.861,45	30,00%	13.148,60	40,00%	6.574,30	20,00%	-	0,00%	32.871,50	100,00%
08	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	17.508,00	5,11%	-	0,00%	2.626,20	15,00%	4.377,00	25,00%	7.003,20	40,00%	3.501,60	20,00%	17.508,00	100,00%
09	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	6.174,08	1,80%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	617,41	10,00%	5.556,67	90,00%	6.174,08	100,00%
10	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	7.003,95	2,05%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.101,19	30,00%	4.902,76	70,00%	7.003,95	100,00%
TOTAL		342320,51	100,00%	79.330,28	23,17%	87.705,36	25,62%	77.562,35	22,66%	63.767,59	18,63%	33.954,93	9,92%	342.320,51	100,00%

DATA: 23/10/2014

Débora F. Zamprogna Colpani
CAU A63591-0

Idacir Antonio Orso
Prefeito Municipal