# ESTADO DE SANTA CATARINA
# SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
# CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

## COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE PPCI / RPCI

| 1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| **Registro da Endereço (RE):** RE8387000436A | | | |
| **Nome da Edificação**: Casa Familiar | | | |
| **Nome Fantasia**: Casa Familiar | | | |
| **Logradouro público**: estrada municipal- Linha Rodeio bonito - Localidade Pilão de Pedra | | | **Nº**: |
| **Bairro**: INTERIOR | **Município**: XAXIM/SC | | **CEP**: 89825-000 |
| **Complemento**: | | **LAT/LONG**: (-27.060581226451,-52.576828913075) | |
| **Referência**: próximo ao pavilhão da comunidade | | **Arquivo:** | |
| **Blocos Homologados CBMSC**: 0 | | **Blocos Cadastrados CBMSC**: 1 | |

| 2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL | | |
|---|---|---|
| **NR** | **Nome Completo** | **CPF** |
| 1 | Município de Xaxim | 82.854.670/0001-30 |
| 2 | Município de Xaxim | 82.854.670/0001-30 |

| 3. DADOS DA SOLICITAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| **Protocolo**: A8387000401A | **Característica de**: Baixa Complexidade RPCI-RT | | **Nº de Blocos**: 1 |
| **Área total da solicitação**: 578,80 (m²) | | | |
| **Nome Solicitante**: Priscila Cavalheiro | | | **CPF/CNPJ** : 063.779.539-33 |
| **Data da Solicitação**: 08/03/2022 | **Quantidade de anexos**: 3 | | |

### 3.1. DETALHES POR BLOCO

#### 3.1.1. Casa Familiar

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Área da solicitação**: 578,80 (m2) | **Área do Bloco**: 578,80 (m2) | | **Área desconsiderada**: 71,63 (m2) |
| **Nº de pavimentos**: 1 | **Altura**: 3,25 (m) | **Área do pavimento Tipo**: -- | **Área desconsiderada**: 71,63 (m2) |
| **Complexidade**: Baixa Complexidade RPCI-RT | **Carga de incêndio**: Baixa - 300,00 (MJ/m2) | **Situação**: RECENTE | **Lotação Máxima**: 200 |
| **Tipo da Edificação**: ALVENARIA CONVENCIONAL | **Tipo de Escada**: Sem escada | **Quantidade de Glp**: 26,00 (Kg) | |

**OCUPAÇÕES**

| NR | Ocupação | Destinação | Área | Área Comum | Área Solicitada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E-1 [Educacional e cultura física] Escola em geral | outros | 578,80 (m²) | 0,00 (m²) | 578,80 (m²) |

**RISCOS ESPECIAIS**

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

**SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA**

**1. Controle de materiais de acabamento e revestimento**

**DESCRIÇÃO/TIPO**: Revestimento de piso: antiderrapante, incombustível, retardante ou não propagante;
1.2 - Revestimento de parede e divisória: incombustível, retardante ou não propagante;
1.3 - Revestimento de teto e forro: incombustível ou retardante;

**LOCAL**: piso em porcelanato
paredes em alvenaria
forro em PVC

**CAPACIDADE/QUANTIDADE**: .

**OBSERVAÇÃO**: .

**2. Instalações elétricas**

**DESCRIÇÃO/TIPO**: Atesto o atendimento a IN 19- Instalações Elétricas de Baixa Tensão
Art. 21º. Os quadros de distribuição devem ser instalados em local de fácil acesso.
Art. 22º. Placas, etiquetas e outros meios adequados de identificação devem permitir identificar a finalidade dos dispositivos de proteção, de forma que os respectivos circuitos sejam reconhecidos prontamente e com precisão pelo operador.
Art. 23º. Os quadros de distribuição devem ser providos de sinalização de alerta, do lado externo, não facilmente removível (figura 1).

**LOCAL**: quadro na sala de recreação

**CAPACIDADE/QUANTIDADE**: 1

**OBSERVAÇÃO**: .

**3. Instalações de gás combustível (GLP & GN)**

**DESCRIÇÃO/TIPO**: ABRIGO DE GLP

**LOCAL**: EXTERNO A EDIFICAÇÃO

**CAPACIDADE/QUANTIDADE**: 2 UNIDADES P-13

**OBSERVAÇÃO**: .

**4. Iluminação de emergência**

**DESCRIÇÃO/TIPO**: .

**LOCAL**: 1 UNIDADE CADA SALA

**CAPACIDADE/QUANTIDADE**: 10 UNIDADES

**OBSERVAÇÃO**: .

**5. Proteção por extintores**

**DESCRIÇÃO/TIPO**: EXTINTORES PQS

**LOCAL**: 1 UNIDADE CADA SALA

**CAPACIDADE/QUANTIDADE**: 9 UNIDADES PQS 4KG

**OBSERVAÇÃO**: .

**6. Sinalização de emergência**

**DESCRIÇÃO/TIPO**: .

**LOCAL**: 1 UNIDADE CADA SALA

**CAPACIDADE/QUANTIDADE**: 10 UNIDADES

**OBSERVAÇÃO**: .

**7. Saídas de emergência**

**DESCRIÇÃO/TIPO**: PORTAS NAS DIMENSÕES NECESSÁRIAS

**LOCAL**: 1 UNIDADES POR SALA

**CAPACIDADE/QUANTIDADE**: .

**OBSERVAÇÃO**: TODAS COM SAÍDA DIRETA PARA FORA

**4. ANEXOS**

| NR | Nome e-SCI | Nome Original | Descrição Documento | Data Upload |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRT_RPCI_08-03- (...) | RRT- Reforma e (...) | Documento de Responsabilidade Técnica da elaboração do relatório preventivo contra incêndio (RPCI), assim como dos sistemas preventivos | 08/03/2022 15:41:24 |
| 2 | CROQUI_08-03-20 (...) | Projeto prevent (...) | Croqui | 08/03/2022 15:41:34 |
| 3 | OUTROS_08-03-20 (...) | Memorial Preven (...) | Outros documentos | 08/03/2022 15:42:35 |

**Assinatura Eletrônica**

Priscila Cavalheiro

NOME

063.779.539-33

CPF

XAXIM/SC, 08/03/2022

LOCAL E DATA

138.122.35.249

ENDEREÇO IP DO SOLICITANTE