# ESTADO DE SANTA CATARINA
# SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
# CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

## RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual n° 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| **Registro da Endereço (RE):** RE8387000436A | | |
| **Nome da Edificação**: Casa Familiar | | |
| **Nome Fantasia**: Casa Familiar | | |
| **Logradouro público**: estrada municipal- Linha Rodeio bonito - Localidade Pilão de Pedra | | **Nº**: |
| **Bairro**: INTERIOR | **Município**: XAXIM/SC | **CEP**: 89825-000 |
| **Complemento**: | **LAT/LONG**: (-27.060581226451,-52.576828913075) | |
| **Referência**: próximo ao pavilhão da comunidade | **Arquivo:** | |
| **Blocos Homologados CBMSC**: 0 | **Blocos Cadastrados CBMSC**: 1 | |

### 2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

| NR | Nome Completo | CPF |
|---|---|---|
| 1 | Município de Xaxim | 82.854.670/0001-30 |
| 2 | Município de Xaxim | 82.854.670/0001-30 |

### 3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Protocolo**: A8387000401A | **Característica de**: Baixa Complexidade RPCI-RT | **Nº de Blocos**: 1 | |
| **Área total da solicitação**: 578,80 (m²) | | | |
| **Nome Solicitante**: Priscila Cavalheiro | | **CPF/CNPJ** : 063.779.539-33 | |
| **Data da Solicitação**: 08/03/2022 | **Quantidade de anexos**: 3 | | |

### 3.1. DETALHES POR BLOCO

#### 3.1.1. Casa Familiar

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Área da solicitação**: 578,80 (m2) | | **Área aprovada**: 578,80 (m2) | |
| **Nº de pavimentos**: 1 | **Altura**: 3,25 (m) | **Área do pavimento Tipo**: -- | **Área desconsiderada**: 71,63 (m2) |
| **Complexidade**: Baixa Complexidade RPCI-RT | **Carga de incêndio**: Baixa - 300,00 (MJ/m2) | **Situação**: RECENTE | **Lotação Máxima**: 200 |
| **Tipo da Edificação**: ALVENARIA CONVENCIONAL | **Tipo de Escada**: Sem escada | **Quantidade de Glp**: 26,00 (Kg) | |

**OCUPAÇÕES**

| NR | Ocupação | Destinação | Área | Área Comum | Área Solicitada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E-1 [Educacional e cultura física] Escola em geral | outros | 578,80 (m²) | 0,00 (m²) | 578,80 (m²) |

**RISCOS ESPECIAIS**

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

**SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA**

**1. Controle de materiais de acabamento e revestimento**

**DESCRIÇÃO/TIPO**: Revestimento de piso: antiderrapante, incombustível, retardante ou não propagante;
1.2 - Revestimento de parede e divisória: incombustível, retardante ou não propagante;
1.3 - Revestimento de teto e forro: incombustível ou retardante;

**LOCAL**: piso em porcelanato
paredes em alvenaria
forro em PVC

**CAPACIDADE/QUANTIDADE**: .

**OBSERVAÇÃO**: .

**2. Instalações elétricas**

**DESCRIÇÃO/TIPO**: Atesto o atendimento a IN 19- Instalações Elétricas de Baixa Tensão
Art. 21º. Os quadros de distribuição devem ser instalados em local de fácil acesso.
Art. 22º. Placas, etiquetas e outros meios adequados de identificação devem permitir identificar a finalidade dos dispositivos de proteção, de forma que os respectivos circuitos sejam reconhecidos prontamente e com precisão pelo operador.
Art. 23º. Os quadros de distribuição devem ser providos de sinalização de alerta, do lado externo, não facilmente removível (figura 1).

**LOCAL**: quadro na sala de recreação

**CAPACIDADE/QUANTIDADE**: 1

**OBSERVAÇÃO**: .

**3. Instalações de gás combustível (GLP & GN)**

**DESCRIÇÃO/TIPO**: ABRIGO DE GLP

**LOCAL**: EXTERNO A EDIFICAÇÃO

**CAPACIDADE/QUANTIDADE**: 2 UNIDADES P-13

**OBSERVAÇÃO**: .

**4. Iluminação de emergência**

**DESCRIÇÃO/TIPO**: .

**LOCAL**: 1 UNIDADE CADA SALA

**CAPACIDADE/QUANTIDADE**: 10 UNIDADES

**OBSERVAÇÃO**: .

**5. Proteção por extintores**

**DESCRIÇÃO/TIPO**: EXTINTORES PQS

**LOCAL**: 1 UNIDADE CADA SALA

**CAPACIDADE/QUANTIDADE**: 9 UNIDADES PQS 4KG

**OBSERVAÇÃO**: .

**6. Sinalização de emergência**

**DESCRIÇÃO/TIPO**: .

**LOCAL**: 1 UNIDADE CADA SALA

**CAPACIDADE/QUANTIDADE**: 10 UNIDADES

**OBSERVAÇÃO**: .

**7. Saídas de emergência**

**DESCRIÇÃO/TIPO**: PORTAS NAS DIMENSÕES NECESSÁRIAS

**LOCAL**: 1 UNIDADES POR SALA

**CAPACIDADE/QUANTIDADE**: .

**OBSERVAÇÃO**: TODAS COM SAÍDA DIRETA PARA FORA

## 4. DECLARAÇÃO

Declaro que o o imóvel é de baixa complexidade, conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC, e que o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI, por mim realizado, está em conformidade com as NSCI, sob pena de indeferimento quando da vistoria no imóvel e novo processo para emissão de RPCI. Declaro, ainda, estar ciente das sanções previstas em Lei ao meu cliente em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

**Assinatura Eletrônica**

Priscila Cavalheiro

**NOME**

SCA117433-9

**Registro (CREA/CAU, outros)**

063.779.539-33

**CPF**

XAXIM/SC, 08/03/2022

**LOCAL E DATA**

Autenticidade e-SCI: **1c45a66af4312fccf5d93b4014f5c298acd753b3**