ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CANIL MUNICIPAL
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL
LOCAL:	LINHA CACHOEIRINHA - INTERIOR - XAXIM/SC
CLIENTE:	MUNÍCIPIO DE XAXIM
UNIDADES:	124.3M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 2.473,51

DATA : 27/05/2026 **BDI :** 22,84%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/01	-	-
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,47%	71,03%
SP Educação	2026/01	122,00%	-
SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COM-15382885	CONTAINER 40 PÉS (12,19Mx2,44M, ALTURA 2,66M) EM AÇO CORTEN, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM CHAPAS DE "EPS" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	UND	1,00	73.761,82	**73.761,82**	**23,99**	**23,99**	A
100367	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	8,00	2.320,05	**18.560,40**	**6,04**	**30,03**	A
100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	20,32	856,06	**17.395,14**	**5,66**	**35,69**	A
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	Serviço	M3	15,55	996,48	**15.495,26**	**5,04**	**40,73**	A
89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	64,70	235,23	**15.219,38**	**4,95**	**45,68**	A
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	14,40	856,15	**12.328,56**	**4,01**	**49,69**	A
92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	51,91	200,97	**10.432,35**	**3,39**	**53,08**	B
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	71,30	130,20	**9.283,26**	**3,02**	**56,10**	B
25.02.240	Porta de correr em alumínio anodizado, sob medida - bronze/preto	SP Obras	Serviço	M2	7,14	1.289,21	**9.204,96**	**2,99**	**59,09**	B
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	85,10	89,26	**7.596,03**	**2,47**	**61,56**	B
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	124,30	56,25	**6.991,88**	**2,27**	**63,84**	B
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	52,10	118,57	**6.177,50**	**2,01**	**65,85**	B
S13158	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	Serviço	un	21,00	279,82	**5.876,22**	**1,91**	**67,76**	B
97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	864,97	**5.189,82**	**1,69**	**69,44**	B
104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	322,95	15,91	**5.138,13**	**1,67**	**71,12**	B
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	51,91	89,44	**4.642,83**	**1,51**	**72,63**	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CANIL MUNICIPAL
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL
LOCAL:	LINHA CACHOEIRINHA - INTERIOR - XAXIM/SC
CLIENTE:	MUNÍCIPIO DE XAXIM
UNIDADES:	124.3M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 2.473,51

DATA : 27/05/2026 **BDI :** 22,84%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/01	-	-
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,47%	71,03%
SP Educação	2026/01	122,00%	-
SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	4,05	1.099,82	**4.454,27**	**1,45**	**74,07**	B
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	4,15	1.046,04	**4.341,07**	**1,41**	**75,49**	B
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	71,70	60,42	**4.332,11**	**1,41**	**76,90**	B
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	76,60	55,39	**4.242,87**	**1,38**	**78,28**	B
COM-81637130	POSTE DE CONCRETO E ASSENTAMENTO, COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	UN	1,00	3.546,54	**3.546,54**	**1,15**	**79,43**	B
S10012	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	ORSE	Serviço	m2	124,30	28,51	**3.543,79**	**1,15**	**80,58**	C
101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	3.217,71	**3.217,71**	**1,05**	**81,63**	C
S04654	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	ORSE	Serviço	mês	3,00	982,72	**2.948,16**	**0,96**	**82,59**	C
COMP-83702075	BIORREATOR EM PRFV, CAPACIDADE 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	UND	1,00	2.716,78	**2.716,78**	**0,88**	**83,47**	C
104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	107,50	22,53	**2.421,98**	**0,79**	**84,26**	C
95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	38,00	62,89	**2.389,82**	**0,78**	**85,04**	C
S97086S	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	ORSE	Serviço	m2	15,25	154,85	**2.361,46**	**0,77**	**85,80**	C
COMP-65186977	BIOFILTRO EM PRFV, CAPACIDADE 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	UND	1,00	2.348,26	**2.348,26**	**0,76**	**86,57**	C
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	298,80	7,67	**2.291,80**	**0,75**	**87,31**	C
COM-50419629	DISPOSITIVO "DR", 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	UN	12,00	178,66	**2.143,92**	**0,70**	**88,01**	C
S12263	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	ORSE	Serviço	un	1,00	1.917,11	**1.917,11**	**0,62**	**88,63**	C
95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	26,00	67,80	**1.762,80**	**0,57**	**89,21**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CANIL MUNICIPAL
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL
LOCAL:	LINHA CACHOEIRINHA - INTERIOR - XAXIM/SC
CLIENTE:	MUNÍCIPIO DE XAXIM
UNIDADES:	124.3M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 2.473,51

DATA : 27/05/2026 **BDI :** 22,84%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/01	-	-
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,47%	71,03%
SP Educação	2026/01	122,00%	-
SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-09163749	SUMIDOURO RETANGULAR, DIMENSÕES 1,00x1,50x1,20m, EM PEDRA RACHÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composiçõe	Serviço	UN	1,00	1.581,80	**1.581,80**	**0,51**	**89,72**	C
S13174	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	ORSE	Serviço	un	16,00	95,10	**1.521,60**	**0,49**	**90,22**	C
COM-36592346	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,70x0,46x0,80m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composiçõe	Serviço	UN	1,00	1.479,06	**1.479,06**	**0,48**	**90,70**	C
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	14,00	100,81	**1.411,34**	**0,46**	**91,16**	C
101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	SINAPI	Serviço	UN	2,00	702,90	**1.405,80**	**0,46**	**91,61**	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	2,00	617,50	**1.235,00**	**0,40**	**92,02**	C
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	570,59	**1.141,18**	**0,37**	**92,39**	C
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	71,80	15,74	**1.130,13**	**0,37**	**92,75**	C
102607	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	540,34	**1.080,68**	**0,35**	**93,11**	C
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	17,00	57,21	**972,57**	**0,32**	**93,42**	C
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	2,00	470,02	**940,04**	**0,31**	**93,73**	C
91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	22,80	39,22	**894,22**	**0,29**	**94,02**	C
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	35,20	25,05	**881,76**	**0,29**	**94,31**	C
100878	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	1,00	835,08	**835,08**	**0,27**	**94,58**	C
89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M3	0,50	1.569,23	**784,62**	**0,26**	**94,83**	C
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	74,05	10,36	**767,16**	**0,25**	**95,08**	C
91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	126,40	5,70	**720,48**	**0,23**	**95,32**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CANIL MUNICIPAL
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL
LOCAL:	LINHA CACHOEIRINHA - INTERIOR - XAXIM/SC
CLIENTE:	MUNÍCIPIO DE XAXIM
UNIDADES:	124.3M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 2.473,51

DATA : 27/05/2026 **BDI :** 22,84%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/01	-	-
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,47%	71,03%
SP Educação	2026/01	122,00%	-
SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	18,00	37,99	**683,82**	**0,22**	**95,54**	C
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	17,00	39,03	**663,51**	**0,22**	**95,75**	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	4,40	129,88	**571,47**	**0,19**	**95,94**	C
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	24,90	22,46	**559,25**	**0,18**	**96,12**	C
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	68,85	**550,80**	**0,18**	**96,30**	C
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	17,00	30,40	**516,80**	**0,17**	**96,47**	C
COM-37198853	CAIXA CLORADORA DE CLORO, COM HASTE DOSADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	UN	1,00	472,98	**472,98**	**0,15**	**96,62**	C
91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	21,00	22,26	**467,46**	**0,15**	**96,78**	C
101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M	2,00	231,26	**462,52**	**0,15**	**96,93**	C
95657	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	457,41	**457,41**	**0,15**	**97,07**	C
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	1,00	454,18	**454,18**	**0,15**	**97,22**	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	9,00	48,07	**432,63**	**0,14**	**97,36**	C
S00452	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	ORSE	Serviço	un	3,00	142,36	**427,08**	**0,14**	**97,50**	C
90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	28,40	13,41	**380,84**	**0,12**	**97,63**	C
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	1,00	367,27	**367,27**	**0,12**	**97,75**	C
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	0,50	709,00	**354,50**	**0,12**	**97,86**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CANIL MUNICIPAL
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL
LOCAL:	LINHA CACHOEIRINHA - INTERIOR - XAXIM/SC
CLIENTE:	MUNÍCIPIO DE XAXIM
UNIDADES:	124.3M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 2.473,51

DATA : 27/05/2026 **BDI :** 22,84%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/01	-	-
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,47%	71,03%
SP Educação	2026/01	122,00%	-
SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S13465	Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar	ORSE	Serviço	un	1,00	330,97	**330,97**	**0,11**	**97,97**	C
94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	M	34,80	8,98	**312,50**	**0,10**	**98,07**	C
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M3	0,77	405,00	**311,85**	**0,10**	**98,17**	C
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	10,60	28,57	**302,84**	**0,10**	**98,27**	C
COM-52546982	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	UN	2,00	144,02	**288,04**	**0,09**	**98,36**	C
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	18,20	15,63	**284,47**	**0,09**	**98,46**	C
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	15,50	18,09	**280,40**	**0,09**	**98,55**	C
97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	18,00	15,43	**277,74**	**0,09**	**98,64**	C
95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	270,76	**270,76**	**0,09**	**98,73**	C
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	129,42	**258,84**	**0,08**	**98,81**	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	124,14	**248,28**	**0,08**	**98,89**	C
89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	108,97	**217,94**	**0,07**	**98,96**	C
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	4,90	39,76	**194,82**	**0,06**	**99,02**	C
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	85,10	2,28	**194,03**	**0,06**	**99,09**	C
93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	7,20	24,70	**177,84**	**0,06**	**99,15**	C
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	84,17	**168,34**	**0,05**	**99,20**	C
89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	10,20	15,70	**160,14**	**0,05**	**99,25**	C
89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	25,54	**153,24**	**0,05**	**99,30**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CANIL MUNICIPAL
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL
LOCAL:	LINHA CACHOEIRINHA - INTERIOR - XAXIM/SC
CLIENTE:	MUNÍCIPIO DE XAXIM
UNIDADES:	124.3M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 2.473,51

DATA : 27/05/2026 **BDI :** 22,84%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/01	-	-
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,47%	71,03%
SP Educação	2026/01	122,00%	-
SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	17,50	**140,00**	**0,05**	**99,35**	C
104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	57,75	**115,50**	**0,04**	**99,39**	C
89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	111,74	**111,74**	**0,04**	**99,42**	C
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	52,56	**105,12**	**0,03**	**99,46**	C
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	102,77	**102,77**	**0,03**	**99,49**	C
89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	5,50	17,55	**96,52**	**0,03**	**99,52**	C
95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	1,00	94,37	**94,37**	**0,03**	**99,55**	C
S02082	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	ORSE	Serviço	un	1,00	91,58	**91,58**	**0,03**	**99,58**	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	21,12	**84,48**	**0,03**	**99,61**	C
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	75,31	**75,31**	**0,02**	**99,63**	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	5,00	14,84	**74,20**	**0,02**	**99,66**	C
COM-02750095	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composiçõe	Serviço	UN	4,00	18,49	**73,96**	**0,02**	**99,68**	C
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	36,42	**72,84**	**0,02**	**99,70**	C
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	72,73	**72,73**	**0,02**	**99,73**	C
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	71,46	**71,46**	**0,02**	**99,75**	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	2,20	32,13	**70,69**	**0,02**	**99,77**	C
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	1,00	67,23	**67,23**	**0,02**	**99,80**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CANIL MUNICIPAL
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL
LOCAL:	LINHA CACHOEIRINHA - INTERIOR - XAXIM/SC
CLIENTE:	MUNÍCIPIO DE XAXIM
UNIDADES:	124.3M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 2.473,51

DATA : 27/05/2026 **BDI :** 22,84%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/01	-	-
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,47%	71,03%
SP Educação	2026/01	122,00%	-
SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	6,00	9,85	**59,10**	**0,02**	**99,82**	C
91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	58,99	**58,99**	**0,02**	**99,84**	C
89360	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	14,29	**57,16**	**0,02**	**99,85**	C
COM-86128471	JOELHO 90º C/ BOLSA PARA ANEL Ø 40mm, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composiçõe	Serviço	UN	2,00	26,71	**53,42**	**0,02**	**99,87**	C
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	2,00	26,40	**52,80**	**0,02**	**99,89**	C
89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	23,33	**46,66**	**0,02**	**99,90**	C
89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	13,70	**41,10**	**0,01**	**99,92**	C
89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	19,18	**38,36**	**0,01**	**99,93**	C
89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	8,66	**34,64**	**0,01**	**99,94**	C
104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	14,30	**28,60**	**0,01**	**99,95**	C
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	13,59	**27,18**	**0,01**	**99,96**	C
104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	0,80	32,72	**26,18**	**0,01**	**99,97**	C
89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	12,79	**25,58**	**0,01**	**99,98**	C
89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	22,00	**22,00**	**0,01**	**99,98**	C
93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	20,37	**20,37**	**0,01**	**99,99**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CANIL MUNICIPAL
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL
LOCAL:	LINHA CACHOEIRINHA - INTERIOR - XAXIM/SC
CLIENTE:	MUNÍCIPIO DE XAXIM
UNIDADES:	124.3M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 2.473,51

DATA : 27/05/2026 **BDI :** 22,84%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/01	-	-
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,47%	71,03%
SP Educação	2026/01	122,00%	-
SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	17,85	**17,85**	**0,01**	**100,00**	C
94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	3,00	5,04	**15,12**	**0,00**	**100,00**	C

Subtotal até 100,00% **307.457,69**

Outros **0,00**

Valor total do Orçamento **307.457,69**

Maravilha/SC, 28 de Maio de 2026.

MARCELO KERCHER GUERRA:00932281044 Assinado de forma digital por MARCELO KERCHER GUERRA:00932281044 Dados: 2026.07.13 16:24:38 -03'00'

Marcelo K. Guerra
Engenheiro Civil
CREA/SC 164978-6