CRONOGRAMA GLOBAL	**Nº do contrato: 0-0 / 0**	**Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM**
Empreendimento: CEIM PROSPERINA FOLLE		**Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.264,15	100,00	100,00										
2	INFRA ESTRUTURA	849,33	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	ESTRUTURA	40.081,77	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	PAREDES E PAINÉIS	5.826,09					50,00	50,00	50,00	100,00				
5	ESQUADRIAS	16.432,14									100,00	100,00		
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	3.468,61									100,00	100,00		
7	PISOS	45.291,22					50,00	50,00	50,00	100,00				
8	REVESTIMENTOS	7.710,72					50,00	50,00	50,00	100,00				
9	Revestimentos teto	4.633,48					100,00	100,00						
10	PINTURAS	2.209,35							100,00	100,00				
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.638,68									100,00	100,00		
12	AGUA FRIA	8.165,40					30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
13	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	364,66					30,00	30,00	70,00	100,00				
14	AGUAS PLUVIAIS	2.066,47									100,00	100,00		
15	ESGOTO	2.418,56							50,00	50,00	50,00	100,00		
16	APARELHOS	1.983,33			50,00	50,00	50,00	100,00						
17	Aparelhos Eletronicos	4.312,50									100,00	100,00		
18	COMPLEMENTAÇÃO	2.631,42									100,00	100,00		
19	RAMPA DE ACESSO	7.925,69					50,00	50,00	50,00	100,00				
20	PASSEIO PUBLICO	25.714,63					50,00	50,00	50,00	100,00				
	TOTAL (%)		**12,56**	**12,56**	**11,35**	**23,91**	**28,79**	**52,70**	**27,70**	**80,41**	**19,59**	**100,00**		
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	188.988,20	23.729,70		21.457,22		54.418,34		52.357,69		37.025,26			
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**188.988,20**	**23.729,70**		**21.457,22**		**54.418,34**		**52.357,69**		**37.025,26**			
	ACUMULADO (R$)		**23.729,70**		**45.186,92**		**99.605,25**		**151.962,94**		**188.988,20**			

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 21 de agosto de 2017
Data