CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 1028429-0 / 0

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM

Empreendimento: CENTRO DE ESPECIALIDADES

Programa: APERFEIÇOAMENTO DO SUS

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.153,83	100,00	100,00										
2	INFRA ESTRUTURA	10.706,17	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	ESTRUTURA	47.240,08	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	PAREDES E PAINÉIS	22.851,64					50,00	50,00	50,00	100,00				
5	ESQUADRIAS	12.718,46									100,00	100,00		
6	VIDROS	43.073,97									100,00	100,00		
7	COBERTURA E PROTEÇÕES	29.392,38					50,00	50,00	50,00	100,00				
8	PISOS	14.320,27					50,00	50,00	50,00	100,00				
9	REVESTIMENTOS	29.195,03					100,00	100,00						
10	Revestimentos teto	17.119,47							100,00	100,00				
11	PINTURAS	18.477,47									100,00	100,00		
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.685,72					30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
13	AGUA FRIA	6.089,46					30,00	30,00	70,00	100,00				
14	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	1.318,98									100,00	100,00		
15	AGUAS PLUVIAIS	4.563,02							50,00	50,00	50,00	100,00		
16	ESGOTO	13.174,30			50,00	50,00	50,00	100,00						
17	APARELHOS	3.628,83									100,00	100,00		
18	COMPLEMENTAÇÃO	3.636,49									100,00	100,00		
	TOTAL (%)		**10,47**	**10,47**	**11,96**	**22,43**	**25,63**	**48,05**	**20,94**	**68,99**	**31,01**	**100,00**		
	REPASSE	250.000,00	26.170,69		29.898,10		64.064,25		52.339,32		77.527,64			
	Contrapartida Financeira	47.345,57	4.956,26		5.662,17		12.132,63		9.912,14		14.682,36			
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**297.345,57**	**31.126,96**		**35.560,28**		**76.196,88**		**62.251,46**		**92.210,00**			
	ACUMULADO (R$)		**31.126,96**		**66.687,23**		**142.884,11**		**205.135,57**		**297.345,57**			

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 24 de abril de 2017
Data