CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: Construção de creche

MUNICÍPIO: XAXIM-SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	Mês 01 - 30 DIAS		Mês 02 - 60 DIAS		Mês 03 - 90 DIAS		Mês 04 - 120 DIAS		Mês 05 - 150 DIAS	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
		R$ 1.362.729,05										
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 25.471,10	100%	R$ 25.471,10		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
2.	INFRAESTRUTURA	R$ 154.187,81	100%	R$ 154.187,81		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.	SUPERESTRUTURA	R$ 319.726,31	20%	R$ 63.945,26	50%	R$ 159.863,15	30%	R$ 95.917,89		R$ -		R$ -
4.	PISOS	R$ 143.092,60	20%	R$ 28.618,52	50%	R$ 71.546,30	30%	R$ 42.927,78		R$ -		R$ -
5.	PAREDES, PAINÉIS E FECHAMENTOS	R$ 141.026,47		R$ -	50%	R$ 70.513,23	50%	R$ 70.513,23		R$ -		R$ -
6.	REVESTIMENTOS PAREDES E LAJE	R$ 161.397,66		R$ -	30%	R$ 48.419,30	50%	R$ 80.698,83	20%	R$ 32.279,53		R$ -
7.	PINTURA	R$ 73.138,93		R$ -		R$ -		R$ -	50%	R$ 36.569,47	50%	R$ 36.569,47
8.	ESQUADRIAS	R$ 116.210,93		R$ -		R$ -	20%	R$ 23.242,19	60%	R$ 69.726,56	20%	R$ 23.242,19
9.	COBERTURA	R$ 88.830,45		R$ -		R$ -	30%	R$ 26.649,14	70%	R$ 62.181,32		R$ -
10.	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 1.441,10		R$ -		R$ -		R$ -	70%	R$ 1.008,77	30%	R$ 432,33
11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 7.764,26	30%	R$ 2.329,28		R$ -	30%	R$ 2.329,28	40%	R$ 3.105,70		R$ -
12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 73.606,29	20%	R$ 14.721,26	40%	R$ 29.442,52	40%	R$ 29.442,52		R$ -		R$ -
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 33.891,51		R$ -	20%	R$ 6.778,30	20%	R$ 6.778,30	50%	R$ 16.945,76	10%	R$ 3.389,15
14.	LOUÇAS E METAIS	R$ 21.844,15		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 21.844,15
15.	SERVIÇOS DIVERSOS	R$ 1.099,49		R$ -		R$ -		R$ -			100%	R$ 1.099,49
Total simples - %		100%		21,23%		28,37%		27,78%		16,28%		6,35%
Total simples - R$		R$ 1.362.729,05		289.273,23		386.562,80		378.499,15		221.817,10		86.576,77
Total acumulado - %		100,00%		21,23%		49,59%		77,37%		93,65%		100,00%
Total acumulado - R$		R$ 1.362.729,05		289.273,23		675.836,03		1.054.335,19		1.276.152,29		1.362.729,05

Assinaturas:

Assinado de forma digital por ENGEOBRA ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA EIRELI:26831579000128
Dados: 2021.06.17 16:20:21 -03'00'