CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Xaxim	Praça Bairro Alvorada	Praça Bairro Alvorada

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/24	2 03/24	3 04/24	4 05/24	5 06/24	6 07/24	7 08/24	8 09/24	9 10/24	10 11/24	11 12/24	12 01/25
1.	**Praça Bairro Alvorada**	**190.671,85**	% Período:	1,33%	6,92%	6,92%	13,37%	31,42%	27,96%	2,80%	9,28%				
1.1.	Serviços Preliminares	2.540,66	% Período:	100,00% 100,00%											
1.2.	Campo de Grama Sintética	35.888,08	% Período:		25,00% 25,00%	25,00% 25,00%	25,00% 25,00%	25,00% 25,00%							
1.3.	Campo de Areia	16.903,53	% Período:		25,00% 25,00%	25,00% 25,00%	25,00% 25,00%	25,00% 25,00%							
1.4.	Alambrados	68.799,54	% Período:					50,00% 50,00%	50,00% 50,00%						
1.5.	Pavimentação	5.335,99	% Período:							100,00% 100,00%					
1.6.	Instalações de água fria	435,60	% Período:				50,00% 50,00%	50,00% 50,00%							
1.7.	Playground Infantil	18.912,24	% Período:						100,00% 100,00%						
1.8.	Instalações Elétricas	24.168,89	% Período:				50,00% 50,00%	50,00% 50,00%							
1.9.	Grama e Arborização	13.147,86	% Período:								100,00% 100,00%				
1.10.	Mobiliário	4.539,46	% Período:								100,00% 100,00%				

Total: R$ 190.671,85

		1 02/24	2 03/24	3 04/24	4 05/24	5 06/24	6 07/24	7 08/24	8 09/24	9 10/24	10 11/24	11 12/24	12 01/25
Período:	%:	1,33%	6,92%	6,92%	13,37%	31,42%	27,96%	2,80%	9,28%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	2.540,66	13.197,90	13.197,91	25.500,14	59.899,92	53.312,01	5.335,99	17.687,32				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**2.540,66**	**13.197,90**	**13.197,91**	**25.500,14**	**59.899,92**	**53.312,01**	**5.335,99**	**17.687,32**				
Acumulado:	%:	1,33%	8,25%	15,18%	28,55%	59,97%	87,93%	90,72%	100,00%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	2.540,66	15.738,56	28.936,47	54.436,61	114.336,53	167.648,54	172.984,53	190.671,85				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**2.540,66**	**15.738,56**	**28.936,47**	**54.436,61**	**114.336,53**	**167.648,54**	**172.984,53**	**190.671,85**				

Xaxim
Local

quinta-feira, 21 de dezembro de 2023
Data

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2023.12.21 14:51:16 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Thaynara Verginassi
CREA/CAU: CREA/SC 135239-5
ART/RRT: